



Referanseliste 2017 til DD

Brødrene Hals AS Org.nr. 918 786 368

2017

Byggherre - Kontaktperson	Spenning	Anleggstype	Line / kabel	Volum	Total- verdi	Beskrivelse
Helgeland Kraft AS Finn Fagerbakk Tlf. 902 87 331	132 kV	Betong- spennbukker, og tremast linje.	FeAl nr. 240 26/7	3 km	4 MNOK	Riving av betong spennbukker, og tremast linje i et krevende terreng. Avhending av avfall (Betong, kreosot).
NTE Nett AS Harald Farbu Tlf. 481 18 555	22 kV	Linje med Jerol stolper.	FeAl nr. 95 26/7	3 km	2 MNOK	Komplett leveranse med materiell. Fundamentering, mastemontering og strekking av luftlinje.
NTE Nett AS Harald Farbu Tlf. 481 18 555	132 kV	Kompositt og stålmaster.	FeAl. Nr. 240 26/7	0,8 km	1,4 MNOK	Utskifting av luftspenn og spennbukker.
Skagerak Energi AS Jon Walter H Nilsen Tlf. 971 85 801	132 kV	Stålmastlinje	FeAl nr. 150 26/7	27 km	1,4 MNOK	Utskifting av isolatorer på 86 master. Fra porselen til kompositt.
Helgeland Kraft AS Finn Fagerbakk Tlf. 902 87 331	132 kV	Kompositt og stålmaster.	FeAl nr. 240 26/7	2 km	8 MNOK	Fundamentering i fjell- og jord grop. Samt omfattende betongfundamenter. Mastemontering og strekking. Parallell føring med spenningsførende 66kV.

2018

Byggherre – Kontaktperson	Spenning	Anleggstype	Line / kabel	Volum	Total- verdi	Beskrivelse
Skagerak Energi AS Jon Walter H Nilsen Tlf. 971 85 801	132 kV	Stålmastlinje	FeAl nr. 120 26/7 og Fe 70	3 km	3 MNOK	Utskifting av faseliner og toppliner på linje med dobbelt kurs.
Helgeland Kraft AS Reinert Olsen Tlf. 904 74 601	22 kV	Tremast linje	Axclight-o 24 kV	3 km	2 MNOK	Stolpereising, utkjøring og strekking av hengekabel.

2019

Byggherre – Kontaktperson	Spenning	Anleggstype	Line / kabel	Volum	Total-verdi	Beskrivelse
NTE Nett AS Terje Pedersen Tlf. 414 36 947	22 kV	Linje med Jerol stolper.	BLL 99 FeAl	11,5 km	15 MNOK	Komplett leveranse med materiell, fundamentering, mastemontering og strekking. Kabelarbeider og montering av nettstasjon.
Trønder Energi AS Daniel Morken Tlf. 976 77 071 E-post: daniel.morken@tensio.no	132 kV	Stålmastlinje	454-AL 59 594-AL 59	16,5 km	55 MNOK	Komplett leveranse med etablering av betongfundament, montering av rørmaster i stål. og strekking DP4 Dobbelkurs 4 km. Samt betongfundament, og spennbukker(fagverksmaster) over fjordspenn på 1,5 km. Deler bygget parallelt med spennings satt 66kV.
Trønder Energi AS Sigurd Aamodt Tlf. 73 60 30 00 E-post: Sigurd.Aamodt@tronderenergi.no	132 kV	Stålmaster	594-AL 59	5 km	7,5 MNOK	Komplett leveranse med fundament, mastemontering og strekking av faseliner.
Skagerak Energi AS Jon Walter H Nilsen Tlf. 971 85 801	132 kV	Stålmaster	Fe70	28 km	3 MNOK	Utskifting av toppliner.

2020

Byggherre – Kontaktperson	Spenning	Anleggstype	Line / kabel	Volum	Total-verdi	Beskrivelse
Østfold Energi AS Ingebrigt Bøe Tlf. 976 25 816 E-post: ib@ostfoldenergi.no	22 kV	Stålmaster	FeAl nr.69 Svid	1,2 km	9 MNOK	Nybygging av 22 kV spenn over rasområde (Betongfundamenter, stålmaster, faseliner og OPGW). Opprydding av gammel linje som var tatt av ras(master, faser ol.)
Lærdal Energi AS Jan Ove Breingsnes Tlf. 932 23 837 E-post: jan.breingsnes@sygnir.no	132 kV	Tremast linje	AL 59 594	10,5 km	33 MNOK	Nybygging av linje. Komplett leveranse med fundament, mastemontering, strekking og OPGW. Utfordrende terreng, og kryssing av E16

2021

Byggherre – Kontaktperson	Spenning	Anleggstype	Line / kabel	Volum	Total- verdi	Beskrivelse
Pedersen AS / Tensio Jan E Pettersen Tlf. 913 43 873	22 kV	Jerlol stolper	-	90 stk.	0,8 MNOK	Fundamentering og reising av stolper.
Varanger Kraft Nett Thomas Fredriksen Tlf. 982 88 067 E-post: Thomas.Fredriksen@varan- ger-kraft.no	22 kV	Tremast linje	Axcess	0,9 km	1,3 MNOK	Rehabilitering av 22 kV linje Batterifjell. Mastemontering og ny Axcess hengekabel.
Varanger Kraft Nett Thomas Fredriksen Tlf. 982 88 067 E-post: Thomas.Fredriksen@varan- ger-kraft.no	22 kV	Tremast linje	FeAl nr. 35	0,7 km	0,9 MNOK	Ny/rehabilitering av 22 kV linje og kabelanlegg på Melkefoss. Ny nettstasjon, samt legging av HS og LS kabler.
Stannum AS Stein Øyvind Bystrøm Tlf. 930 55 415	22 kV	Tremastlinje	Axcess	0,3 km	0,9 MNOK	Ny 22 kV linje, med Axcess hengekabel samt fiberkabel. Våer - Vemork.
Tindra AS Tore Andre Remmen Tlf. 414 26 132 E-post: tore.andre.remme@ti- ndranett.no	22 kV	Linje med Jerolstolper og trestolper	FeAl nr. 150 26/7	6,3 km	15 MNOK	Totalleveranse på ny 22kV linje, med OPGW. Samt demontering av gammel linje.
Tindra AS Tore Andre Remmen Tlf. 414 26 132 E-post: tore.andre.remme@tindra- nett.no	22 kV	Linjer	-	-	0,1 MNOK	Diverse mindre AUS oppgaver. Gamle klasse 2.

Tensio TS Daniel Morken Tlf. 976 77 071 E-post: daniel.morken@tensio.no	22 kV	Stålmastlinje	-	2 stk.	0,7 MNOK	Etablering av skogsvei, og etablering av betong fundamenter i løs masser, for strekk over ny E6.
Bindal Kraftlag SA Frode Næsvold Tlf. 958 26 519 E-post: frode@bindalkraftlag.no	22 kV	Tremast linje	-	1 km	1,1 MNOK	Bygging av isolert luftledning. Fundamentering, stolpereis og strekking.

2022/2023

Byggherre – Kontaktperson	Spenning	Anleggstype	Line / kabel	Volum	Total-verdi	Beskrivelse
Kystnett AS Kurt Erik Solhaug Tlf. 416 64 538 E-post: KnutErik.Solhaug.kystnett.no	66 kV	Tremast linje	FeAl nr. 95 26/7	7,4 km	8,8 MNOK	Etablering av fundament i fjell. Stolpereising, sammen hugging A-master. Traversmontering, og strekking.

2023

Byggherre – Kontaktperson	Spenning	Anleggstype	Line / kabel	Volum	Total-verdi	Beskrivelse
Wyssen AS Stian Langeland Tlf. 971 23 582 E-post: stian@wyssen.no	-	Snøavvisere	-	22 stk.	1 MNOK	Etablering av 4 meter høye Kolkryss på fjellfundament. Dette for å unngå oppbygging av snøskavler i veiskjæringer. Det vil sannsynligvis bli montert flere når man ser effekten. (Bolt fundamentering i fjell med understøpp. Montering av kryss.)
Lucerna AS Kjell Jensen Tlf. 971 23 582 E-post: kjell.jensen@lucerna.no	22 kV	Tremast linje	FeAl nr. 35 12/7 EXCEL 3x16/10	7,2 km	15,5 MNOK	22 kV Totalleveranse på ny 22kV linje, 6,2 km med blank line og 1 km med hengkabel. Rivning av 7.2 km 22kV

2023/2024

Byggherre – Kontaktperson	Spenning	Anleggstype	Line / kabel	Volum	Total-verdi	Beskrivelse
Arva AS Terje Sagvik Tlf. 957 30 456 Terje.sagvik@arva.no E-post: terje.sagvik@arva.no	132 kV	Kablemaster i stål, og fjordspennbukker i stål		Totalt 11 stk.	-	Dette er en del av totalprosjektet ny 132 kV fra Hopen trafostasjon til Saltstraumen trafostasjon. Vi er underleverandør for ON-linje på hele prosjektet.
Østfold Energi AS Heine J Linga Tlf. 906 94 077 E-post: hjl@ostfoldenergi.no	66 kV	Tremastlinje	FeAl nr. 95 Samt OPGW	11,1 km	30 MNOK	Bygging av en forsyningsradial til nytt kraftverk. Vanskelig tilgjengelighet, og dårlig terreng. Trang dal med mye ur og rasfare.

2025

Byggherre – Kontaktperson	Spenning	Anleggstype	Line / kabel	Volum	Total-verdi	Beskrivelse
Linea AS Dan Roger Sandstrak Tlf, 924 28 709 E-post: dan.sandstrak@linea.no	22 kV	Tremastlinje	BLL 159, samt, jordline Feral 50 12/7	5 km	7,5MNOK	Renovering av en 22 kV tre mast linje. Ny linje bygges i samme trasse som gamle. Bruk av pro kabler til midlertidig forsyning.
Arva AS Terje Sagvik Tlf. 957 30 456 Terje.sagvik@arva.no E-post: terje.sagvik@arva.no	132kV	Komposittmast Comrod	Curlew og OPGW	10 km	-	Dette er en del av totalprosjektet ny 132 kV fra Hopen trafostasjon til Saltstraumen trafostasjon. Vi er underleverandør for ON-linje på hele prosjektet. Mastemontasje og strekking